

Aan de gemeenteraad

Datum 19 november 2015
Onderwerp Stand van zaken Snelfietsroute Arnhem Wageningen

Beste raadsleden,

Wij informeren u hierbij over de Snelfietsroute Arnhem Wageningen. Dit project is onder andere in het Meerjarenuivoeringsprogramma (MUP) opgenomen. Eerder meldden wij u al dat het de planning was nog in 2015 te starten met de voorbereiding van enkele van de benodigde maatregelen. Wij melden u via deze memo dat dit niet gaat lukken. De reden hiervoor leest u hieronder.

De toekomstige Snelfietsroute bestaat in onze gemeente grofweg uit drie verschillende wegvakken, die alle hun eigen bijzonderheden en hun eigen manier van aanpak kennen:

- a. Klingelbeekseweg/Benedendorpsweg tussen komgrens Arnhem en de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg
Hier zal een fietsstraat worden uitgewerkt. Bijzonderheden zijn de aanwezigheid van bedrijventerrein Klingelbeek, de woningen soms dicht op de weg en de vrij smalle rijloper. Hier moeten we in de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering op verschillende manier rekening mee houden.
- b. De Benedendorpsweg/Veerweg/Fonteinallee/Broekhorst
Op dit traject zullen wij vooral de kruispunten van fiets- met autoverkeer onder de loep nemen en daar een oplossing voor bedenken. Vooral de locaties waar de hoofdroute van het autoverkeer 'snijdt' met de snelfietsroute behoeven bij het ontwerp veel aandacht. In 2016 staat daarnaast de Fonteinallee op de planning voor wegonderhoud en wij zullen bij de uitvoering daarvan rekening houden met de wensen vanuit de Snelfietsroute.
- c. Een nieuw fietspad tussen de Broekhorst en de Veerweg bij Parencó
Dit is feitelijk het belangrijkste deel van de snelfietsroute, want in de hele oost-west route ontbreekt op dit traject een korte fietsontsluiting. Dit nieuwe fietspad vormt daarom feitelijk de ontbrekende schakel.

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door

Verzenddatum van deze brief

Ons kenmerk

W.J. (Wim) Sonnevijlle

(026) 33 48 452

Bijlage

15721

w.sonnevijlle@renkum.nl

VERZONDEN 01 DEC. 2015

Dit wegvak wordt door de provincie voorbereid, deels samen met de trajectverkenning van de N225. Hier zijn veel disciplines in beeld. Zo gaat het bijvoorbeeld om (deels particuliere) eigendommen, flora en fauna, het rivierbed en een dijklichaam. In dat kader zijn ook veel instanties betrokken bij het project, waaronder Rijkswaterstaat in verband met het rivierbed. De provincie is op dit moment met Rijkswaterstaat in gesprek over de exacte inpassing van het nieuwe fietspad. Naar verwachting is hier begin 2016 uitsluitel over.


Wegvak c cruciaal is binnen het hele tracé en gezien de stand van zaken van dit wegvak vinden wij het nog te prematuur om nu al maatregelen in voorbereiding te nemen. Vandaar ook dat wij die voorbereiding willen opschorten naar begin volgend jaar, wanneer uit de gesprekken tussen provincie en Rijkswaterstaat een onderbouwd en gedragen tracé van het nieuwe fietspad voortkomt. Zodra wij van start gaan met de eerste voorbereidingen, melden wij u dit.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris,

de burgemeester,



A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA



drs. J.P. (Jean Paul) Gebben

Onderwerp

Stand van zaken Snelfietsroute Arnhem Wageningen

Datum

19 november 2015

Ons kenmerk

15721

Pagina

2 van 2